

**1. 高崎市の平成24年度老人ホーム整備事業に応募し、事業者として選定を受ける。これにより第二明生苑やよい建設が決定し、工事の準備が始まる。**



**3. 工事は大幅に遅れたものの、開始された。建物の基礎部分を造成するために、工事初期には、土地を掘り下げる。基礎をしっかりと固め、災害に強い構造に。**



**選定 H24.7.11**

**発掘調査 H25.2.1 ~ H25.2.26**

**着工 H25.2.28**

**1. やよい建設地 (原形)**  
以前は職員駐車場として使用していた。



**2. 建設予定地から埋蔵文化財が出土したため、急きよ建設工事は延期し、発掘調査が行われる。調査の結果、平安時代の集落跡の遺跡が発見された。**



**3. 建築初期I (3月中旬)**



3月

**4. 基礎部分へのコンクリート打設が完了し、建物の形もよく分かるように。**

4月

# 第二明生苑やよい開設への歩み (H24.7.11~H25.11.1)

**9. 11月1日**  
当法人の理念であり、ユニットケアの基本である「家庭的な」介護および福祉社会の更なる充実に向け、やよい開設予定。



**7. 7カ月にも及ぶ工期を終え、晴れて竣工。時間はかかったがその分、入居者の方にも満足していただけるようなしっかりとした建物になった。**

**5. 建築中期 (5月中旬)**



5月

**5. 本体部分の仮枠が立ち上り、特徴的な外郭が立体化。**

6月

**開設**

**認可 H25.10下旬**

**竣工 H25.9.28**

8月

7月

**8. 建物が完成した後、開設には行政によるチェックが必要となる。建物や職員の質・ケア方針に重大な瑕疵がないかを検査・検討後、ようやく認可が下りる。**

**7. 完成建物**



**6. この頃になると、建物内部の内装工事が本格化する。断熱材を屋上に敷き詰め、フロアには床暖房設備を導入。夏も冬も過ごしやすい室内空間に。**

**6. 建築後期 (8月中旬)**

